



# Indicadores de Belo Monte

## Avaliação sobre a qualidade das obras entregues

Município	Situação em fevereiro de 2015	Situação em maio de 2015
<p><b>Altamira</b></p>	<p>Após a conclusão de uma obra, a Norte Energia encaminha ofício informativo à prefeitura, para que seus técnicos possam realizar a vistoria e emitir um parecer sobre a situação da obra, aceitando ou não o equipamento. De acordo com as prefeituras, a qualidade da infraestrutura em construção só pode ser avaliada quando do seu pleno uso. Também não há clareza sobre a existência de garantia das obras realizadas, caso algum equipamento apresente problemas posteriores à entrega. O aterro sanitário e a remediação do lixão não foram recebidos oficialmente pela prefeitura, pois foram identificados ajustes necessários. No parecer 5036/2014, o Ibama identificou problemas na operação do aterro pela prefeitura, considerando que <i>“é possível classificar o novo aterro de Altamira como um lixão a céu aberto”</i>. Na avaliação de técnicos da prefeitura, a remediação do lixão foi muito bem executada, mas o equipamento não foi recebido devido à necessidade de reparos, como o conserto da placa solar de um queimador de gás, por exemplo. Há bairros que não foram contemplados na implantação dos sistemas de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem urbana.</p> <p>No parecer 5036/2014, o Ibama aponta que há problemas na recomposição asfáltica realizada pelo empreendedor após o fechamento das valas no âmbito do Projeto de Saneamento, que causam desconforto para a população.</p>	<p>[dados não coletados]</p>
<p><b>Vitória do Xingu (sede e Belo Monte)</b></p>	<p>Após a conclusão de uma obra, a Norte Energia encaminha ofício informativo à prefeitura, para que seus técnicos possam realizar a vistoria e emitir um parecer sobre a situação da obra, aceitando ou não o equipamento. De acordo com as prefeituras, a qualidade da infraestrutura em construção só pode ser avaliada quando do seu pleno uso. Também não há clareza sobre a existência de garantia das obras realizadas, caso algum equipamento apresente problemas posteriores à entrega. Há problemas na estrutura, operação e maquinário do aterro sanitário. É considerado pela prefeitura um "lixão organizado", e não um aterro sanitário. Em seu último parecer técnico o Ibama apontou problemas na operação do aterro, sugerindo que haveria, por parte da gestão municipal, falta de "interesse em operar" adequadamente a estrutura. No parecer 5036/2014, o Ibama recomenda que a Norte Energia <i>“apresente proposta alternativa para efetuar as ligações domiciliares e permitir o uso pleno do sistema de esgotamento sanitário instalado”</i> em Belo Monte.</p>	<p>[dados não coletados]</p>

Município	Situação em fevereiro de 2015	Situação em maio de 2015
<p><b>Anapu (Belo Monte do Pontal)</b></p>	<p>No parecer 5036/2014, o Ibama recomenda que a Norte Energia conclua a recomposição asfáltica de Belo Monte do Pontal, no âmbito do Programa de Intervenção. Neste parecer, o Ibama também solicita que o empreendedor “<i>apresente proposta alternativa para efetuar as ligações domiciliares e permitir o uso pleno do sistema de esgotamento sanitário instalado</i>” em Belo Monte do Pontal.</p>	<p>Após a conclusão de uma obra, a Norte Energia encaminha ofício informativo à prefeitura, para que seus técnicos possam realizar a vistoria e emitir um parecer sobre a situação da obra, aceitando ou não o equipamento. A prefeitura relatou dificuldades para acompanhar o recebimento de algumas obras, devido à falta de conhecimento técnico específico. De acordo com as prefeituras, a qualidade da infraestrutura em construção só pode ser avaliada quando do seu pleno uso. Também não há clareza sobre a existência de garantia das obras realizadas, caso algum equipamento apresente problemas posteriores à entrega. Segundo gestores de Anapu, há problemas na pavimentação implantada pela Norte Energia em Belo Monte do Pontal.</p>

**Tema:** Saneamento

**Subtema:** Critérios e Demandas

**Indicador:** Qualidade das instalações

**Cobertura:** Altamira, Belo Monte (Vitória do Xingu), Belo Monte do Pontal (Anapu) e Vitória do Xingu

**Fontes:** Pareceres Técnicos do Ibama sobre os Relatórios Semestrais da Norte Energia, Projeto Básico Ambiental (PBA), Relatórios Consolidados de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (Norte Energia), Secretaria Municipal de Planejamento de Altamira;, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Anapu;, Secretaria Municipal de Viação, Obras e Infraestrutura de Altamira; e Secretaria Municipal de Viação, Obras e Infraestrutura de Vitória do Xingu;

**Palavras-chave:** infraestrutura, Área de Influência Direta (AID), Município de Vitória do Xingu, Município de Anapu e Município de Altamira

**Descrição:**

A métrica traz informações qualitativas sobre a qualidade das obras entregues na implementação da infraestrutura de saneamento básico na região.

**Como coletar:**

Dados foram coletados a partir da leitura de documentos e de entrevistas com diversos atores e representantes de instituições, citados como fontes de informação

**Justificativa:**

A avaliação sobre a qualidade das obras entregues para implementação da infraestrutura de saneamento básico na região auxilia na compreensão do atendimento a critérios e demandas locais. O monitoramento dessas informações possibilita o ajuste de ações em curso, além de apoiar a discussão sobre aprendizados e desafios nesse processo.