



Indicadores de Belo Monte

Implementação e Prazos

Número de obras entregues de acordo com o cronograma

Número de equipamentos de saúde entregues, por município (obras entregues/obras planejadas) [1]				
Equipamentos de saúde	2011	2012	2013	2014
Altamira [2]	2/5	4/5	5/8	5/8
Anapu [3]	1/10	8/10	8/8	8/8
Brasil Novo	0/8	8/8	8/8	8/8
Senador José Porfírio	1/7	7/7	7/7	7/7
Vitória do Xingu [4]	2/14	7/7	7/7	7/7
Número de hospitais entregues, por município (obras entregues/obras planejadas) [5]				
Hospitais	2011	2012	2013	2014
Altamira	0/1	0/2	0/2	0/2
Anapu	0/1	0/1	0/1	0/1
Senador José Porfírio	1/1	1/1	1/1	1/1
Vitória do Xingu	0/1	0/2	0/2	1/2

NOTA TÉCNICA – 2015

De acordo com o PBA, a entrega dos equipamentos de saúde em Altamira, Senador José Porfírio e Anapu estava prevista para final de 2011. Para Vitória do Xingu e Brasil Novo, a finalização estava prevista para final de 2012. Repactuações foram realizadas entre empreendedor e IBAMA, em função de novos prazos de entrega das obras.

De acordo com o 7º Relatório Semestral da Norte Energia, está prevista a entrega de 5 equipamentos de saúde na AID: em Altamira, as UBS RUC Jatobá e São Joaquim para 30/03/2015 e a UBS RUC Laranjal para 30/05/2015; em Anapu, a reforma do Hospital Municipal está prevista para 28/02/2015; e em Vitória do Xingu a entrega do Hospital Municipal está prevista para 30/12/2015. No mesmo relatório, a Norte Energia considera que a reforma do Hospital Materno Infantil São Rafael encontra-se “em análise”.

(1) Em “equipamentos de saúde” são considerados: Unidade Básica de Saúde (UBS), Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS), Centro de Diagnóstico, Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidade Odontológica (CEO), Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS, Centro de Assistência Psicossocial e Unidade de Saúde Móvel Ribeirinha.

(2) Em Altamira, quatro obras não previstas passaram a fazer parte do planejamento: construção do Hospital Municipal no Bairro Mutirão e das UBS RUC Jatobá, São Joaquim e Laranjal.

(3) Em Anapu, duas obras que estavam no planejamento inicial (construção da UBS Centro e reforma e ampliação do Centro de Assistência Psicossocial) foram excluídas por solicitação da prefeitura e revertidas em apoio financeiro.

(4) Em Vitória do Xingu, sete obras que não constavam no PBA foram listadas no 1º Relatório Semestral da Norte Energia: as UBS km 20, CNEC e Vila Santo Antônio, Centro de Especialidade Odontológica (CEO), Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS, Centro de Assistência Psicossocial e Unidade de Saúde Móvel Ribeirinha. A partir do 2º Relatório Semestral da NE tais equipamentos de saúde não constam mais no planejamento de obras para o município. De acordo com a Norte Energia, na época a inclusão dessas obras estava em discussão no âmbito de um Termo de Compromisso com a prefeitura, que não foi celebrado. Além da unidade hospitalar denominada Hospital da Vila dos Trabalhadores entregue em novembro/2014, está prevista a construção do novo hospital na sede do município. Na cidade de Altamira, o Consórcio Construtor contratou 52 leitos do Hospital Santo Agostinho para assistência aos seus trabalhadores e familiares.

(5) Em Brasil Novo não foram previstas obras relacionadas a estrutura hospitalar. Em Senador José Porfírio, a reforma do hospital municipal foi substituída pela entrega de equipamentos.

(6) Em reunião com o Ministério da Saúde, foi sugerido que essa métrica contemple dados sobre o percentual de obras: i) concluídas, ii) em funcionamento, iii) com recursos humanos, iv) equipadas, v) habilitadas no Sistema Único de Saúde. Essas informações podem ser obtidas a partir do cadastro no Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Tema: Saúde

Subtema: Implementação e Prazos

Indicador: Suficiência de equipamentos de saúde

Cobertura: Altamira, Anapu, Vitória do Xingu, Brasil Novo e Senador José Porfírio

Fontes: Norte Energia, Projeto Básico Ambiental (PBA) e Relatórios Consolidados de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (Norte Energia)

Descrição:

A métrica traz o andamento das obras entregues e planejadas para expansão e melhoria da infraestrutura da saúde, tais como em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Núcleos de Vigilância em Saúde (NUVS), Centros de Assistência Psicossocial (CAPS) e em hospitais.

Como coletar:

Dados foram coletados a partir da leitura de documentos e de entrevistas com diversos atores e representantes de instituições, citados como fontes de informação

Justificativa:

Monitorar essas informações, em conjunto com as obras planejadas para cada ano, facilita o acompanhamento das ações em aberto, além de possibilitar reflexões sobre o tempo de chegada desses equipamentos de saúde.

Suficiência de equipamentos de saúde

Situação em fevereiro de 2015	Situação em agosto de 2015
<p>A suficiência dos equipamentos de saúde foi avaliada pela Norte Energia em duas notas técnicas em 2012 e 2014. No entanto, tal avaliação não é apresentada nos relatórios semestrais do empreendedor e até o momento a FGV não conseguiu acesso aos documentos, nem por meio da Norte Energia nem por meio do IBAMA.</p> <p>No 7º Relatório Semestral, a Norte Energia afirma que a Nota Técnica NEDS-SSE-0109-0/2014 demonstra que, com a entrega do Hospital do Mutirão, <i>“a Norte Energia cumpriu com a condicionante referente à expansão da rede hospitalar (sic) em Altamira, estabelecida na NT 19/2012”</i>.</p> <p>Brasil Novo, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio relatam sobrecarga no atendimento hospitalar da população. Desde o início de 2015, o Hospital de Brasil Novo e o Hospital Santo Agostinho em Altamira deixaram de disponibilizar leitos para atendimento por meio de convênio com o SUS.</p> <p>Em Anapu, com a reforma do hospital a ser entregue pela Norte Energia, a prefeitura avalia que haverá leitos suficientes. A preocupação é com o custeio do equipamento, muito superior aos recursos disponíveis para a saúde municipal.</p>	<p>Analisando as duas notas técnicas da Norte Energia, permanece a falta de informação sobre como a suficiência dos equipamentos de saúde é avaliada ao longo do tempo e como incorpora as constantes transformações na região, como o caso do Hospital Santo Agostinho em Altamira, anteriormente conveniado ao SUS, que teve 52 leitos contratados pelo Consórcio Construtor para assistência aos seus trabalhadores e familiares.</p>

NOTA TÉCNICA – 2015

As notas técnicas da Norte Energia sobre a suficiência dos equipamentos de saúde são: NE-DS-SSE-0019-NTPSP, de abril de 2012 e NEDS-SSE-0109-0/2014, de setembro de 2014. A FGV conseguiu acesso a estes documentos por meio de solicitação direta à Norte Energia e ao IBAMA (ambas notas técnicas podem ser encontradas em www.indicadoresdebelomonte.com.br).

Tema: Saúde

Subtema: Implementação e Prazos

Indicador: Suficiência de equipamentos de saúde

Cobertura: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu

Fontes: Licença de Instalação 795/2011, Norte Energia, Nota Técnica sobre o Plano de Saúde Pública, NE-DS-SSE-0019-NTPSP (Norte Energia), Nota Técnica sobre Suficiência Hospitalar de Altamira, NEDS-SSE-0109-0/2014 (Norte Energia), Projeto Básico Ambiental (PBA), Relatórios Consolidados de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (Norte Energia), Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, Secretaria Municipal de Saúde de Anapu, Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo, Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio e Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu

Palavras-chave: infraestrutura, Área de Influência Direta (AID), Município de Vitória do Xingu, Município de

Descrição:

A métrica traz uma avaliação qualitativa sobre a suficiência dos equipamentos de saúde nos municípios da Área de Influência Direta da UHE Belo Monte (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu).

Como coletar:

Dados foram coletados a partir da leitura de documentos e de entrevistas com diversos atores e representantes de instituições, citados como fontes de informação

Justificativa:

Acompanhar aspectos qualitativos relacionados à suficiência dos equipamentos de saúde da região possibilita maior compreensão sobre desafios e aprendizados relacionados à expansão da infraestrutura necessária para o atendimento da população.

Manutenção dos equipamentos implementados

Situação em fevereiro de 2015	Situação em agosto de 2015
<p>Está previsto na LI que a Norte Energia deve "apojar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada em operação do empreendimento". No entanto, tal questão não foi identificada no Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde do PBA, que aborda a estruturação física das unidades de saúde.</p> <p>De acordo com os relatos sistematizados, as prefeituras realizam a manutenção dos equipamentos de saúde entregues pela Norte Energia.</p>	<p>De acordo com a Norte Energia, os termos de cooperação financeira celebrados com os municípios para "Incentivo à Saúde" permitem o dispêndio de recursos para manutenção das estruturas de saúde implementadas na região pelo empreendedor.</p>

Tema: Saúde

Subtema: Implementação e Prazos

Indicador: Manutenção dos equipamentos implementados

Cobertura: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu

Fontes: Licença de Instalação 795/2011, Norte Energia, Projeto Básico Ambiental (PBA), Relatórios Consolidados de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (Norte Energia), Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, Secretaria Municipal de Saúde de Anapu, Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo, Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio e Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu

Palavras-chave: infraestrutura, Área de Influência Direta (AID), Município de Vitória do Xingu, Município de Senador José Porfírio, Município de Brasil Novo, Município de Anapu e Município de Altamira

Descrição:

A métrica apresenta informações qualitativas a respeito da manutenção dos equipamentos de saúde implementados na região pelo empreendedor.

Como coletar:

Dados foram coletados a partir da leitura de documentos e de entrevistas com diversos atores e representantes de instituições, citados como fontes de informação

Justificativa:

A manutenção dos equipamentos de saúde é fundamental para manter a infraestrutura em condições adequadas para o atendimento da população. A organização de informações qualitativas a respeito possibilita aprendizados e a adequação de ações em curso.